



Abnahmeprotokoll

Transformatorstationen

Standort | Lieferant/-in | Betreiber/-in

Straße | Hausnummer

PLZ | Ort

Station

AA

- Stationslieferant/-in | Firma
- Betreiber/-in | Firma
- MEGA**, Rheinpromenade 3a, 40789 Monheim am Rhein

Datum

Gebäude

Durchbrüche feuerfest verschlossen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Wände 24´ Mauerwerk oder gleichwertig	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Be- und Entlüftung vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Lüftungsgitter stochersicher	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Beleuchtung	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Schuko-Steckdose 230V	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Schlüssel Schlüsselkasten Doppelschl./Toranlage	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Abschränkung Trafo vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Schachtabdeckungen vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Panikschloß in Zugangstüre	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Boden staubfrei versiegelt	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich

Erdungsanlage

Erdungsprotokoll für Tiefenerder erhalten	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Erdungsbahnhof beschriftet	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Schaltanlage geerdet	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Trafo geerdet	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Türe geerdet falls Metall	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Schachtabdeckung geerdet falls Metall	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Abschränkung Trafo geerdet	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Ölwanne geerdet	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Kugelbolzen in Trafo-Feld	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich

Abnahmeprotokoll Transformatorenstationen

Schaltanlage

Optische Kontrolle Schaltanlage	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Türen in Fluchrichtung zu öffnen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
EVU-Felder abschließbar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Mech. Funktion Lasttrennschalter	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
HiKo´s Lasttrenner vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Mech. Funktion Erdungsschnellschalter	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Verriegelung Last-/Erdungsschalter	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Prüfung Kurzschlusszeiger	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Kurzschlusszeiger auf 800A eingestellt	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
HiKo´s Kurzschlussmelder vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Prüfung Auslöser HH-Sicherungen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Endverschlüsse geerdet	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Prüfprotokoll Schutz	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Übergabemessung geprüft	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Spannungswandler richtig geerdet	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Zielbeschriftung der Kabel in dieser Station	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Zielbeschriftung der Kabel in der Gegenstation	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich

Ausrüstung vorhanden

Schaltknebel	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Vierkantschlüssel	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Erdungsspinne	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Griff für Erdungsspinne	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Spannungsprüfer 10kV	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Akkuleuchte	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Platte/n	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Warn- und Hinweisschilder	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich
Sicherungszange für HH-Patronen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich

Inbetriebnahmeprotokolle unterschrieben Ja Nein Nicht erforderlich

Abnahmeprotokoll Transformatorenstationen

Technische Daten

Trafo-Hersteller/-in

Trafoleistung

Trafo-Typ

Ölwanne

Hersteller/-in MS-Anlage

Errichter-Station

Anlage Kunde/-in

Anwesend

Bemerkungen

Prüfende

Achtung: Zuschalten der Anlage erst nach Zählermontage und Freigabe der Messung durch die Zählerabteilung!

⚠ Explosionsgefahr der Wandler! ⚠

Freigabe

Die Freigabe der Messung durch die MEGA, ist durch

am

erfolgt.